

BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Protokół z kontroli realizacji zadania pod nazwą „Budowa Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej” przy Zespole Szkół w Suchedniowie

2004-09-24

PROTOKÓŁ

z kontroli realizacji zadania pod nazwą „Budowa Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej” przy Zespole Szkół w Suchedniowie

Zakres kontroli obejmował ocenę stopnia realizacji inwestycji oraz jej finansowanie

Kontrolę przeprowadzono w okresie 31.05.2004 – 9.09.2004

1) Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego w składzie:

Andrzej Bętkowski – Przewodniczący Zespołu,

Janusz Borowiec

Jan Maćkowiak

W/w legitymowali się stosownymi upoważnieniami wystawionymi przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego – Pana Ireneusza Syryjczyka (załącznik nr 1).

2) Stopień realizacji inwestycji

W czasie wizji lokalnej na obiekcie w dniu 23.08.2004r stwierdzono, że firma BETONCHEM zakończyła zasadniczą część inwestycji. Pozostały do wykonania m.in. prace elektryczne związane z przyłączem stałym, instalacja nagłaśniająca, prace porządkowe wewnątrz i na zewnątrz obiektu.

Zespół kontrolny stwierdził, iż termin zakończenia robót wynikający z aneksu do umowy 8/HSR/2002 (załącznik nr 2) nie został dotrzymany.

Dyrektor firmy BETONCHEM pan Paweł Sikorki w dn. 25.08 2004 roku przekazał komisji rewizyjnej informację o braku powołania przez Zarząd Powiatu komisji ds. odbioru inwestycji, a zatem termin przekazania budowy do eksploatacji (31.08.2004) też nie będzie dotrzymany.

3) Finansowanie inwestycji

Zespół kontrolny dokonał analizy rozliczenia zadania „Budowa Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej przy Zespole Szkół w Suchedniowie” od początku realizacji do dnia 06.08.2004 roku (załącznik nr 3).

Otrzymane środki finansowe: 3.472.954,42 zł. w tym:

- Powiat Skarżyski 710.954,43 zł.

- Gmina Suchedniów 1.360.000,00 zł.

- Pozostałe 1.401.999,99 zł.

Udział procentowy Powiatu ogółem wynosi - 20%. Po uwzględnieniu środków uzyskanych z zewnątrz z podziałem 6:4, Powiat – 45%, Gmina – 55%. Liczby te daleko odbiegają od porozumienia podpisanego z Gminą Suchedniów.

Poniesione nakłady od początku realizacji inwestycji wynoszą: 4.193.194,02zł. Zaległości płatnicze wynoszą 720.239,60 zł /po uwzględnieniu środków na rachunku bankowym na dzień 6.08.2004 r. w wysokości 69.472,83 zł/.

Finansowanie inwestycji w roku 2004 przedstawia się następująco:

- Powiat 300.000 zł
- Gmina 800.000 zł

Przy poniesionych wydatkach w wielkości: 1.030.692,02 zł.

Zaległości płatnicze na dzień 06.08.2004 r. przedstawiają się następująco:

Ogółem : 789.712,43 zł. w tym:

- po stronie Powiatu : 747.540,25 zł.

- Po stronie Gminy : 42.172,18 zł.

Szczegółowy wykaz niezapłaconych faktur przedstawia (załącznik nr 4)

W toku kontroli zespół kontrolny wystąpił do Starosty Powiatu Skarżyskiego z zapytaniem dotyczącym: dalszego finansowania Hali oraz formy organizacyjnej prowadzenia obiektu. Z odpowiedzi Pana Starosty pismo: OR VI 00551/1/2004 (załącznik nr 5) wynika iż, 28.09.2004 roku nastąpi rozstrzygnięcie przetargu dotyczącego wyboru banku w sprawie kredytu. Do dnia 09.09.2004 roku Zarząd Powiatu nie przedstawił żadnej wiążącej propozycji co do formy organizacyjnej Hali w Suchedniowie.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego po jednym przekazano: Staroście Skarżyskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu i Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej:

Andrzej Bętkowski

Janusz Borowiec

Jan Maćkowiak

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Łukasz Wojciechowski

Załączniki do pobrania

- Wnioski pokontrolne [26 KB]

Data wytworzenia : 2004-09-24 02:00, Autor : Joanna Wężyk, Data publikacji : 2004-09-24 02:00,

Osoba udostępniająca na stronie : Joanna Wężyk, Data ostatniej modyfikacji : 2004-09-30 02:00, Osoba modyfikująca : Łukasz Krawiecki

