

**PROTOKÓŁ**  
**z kontroli Zarządu Dróg Powiatowych**  
**w Skarżysku-Kamiennej**

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- Marcin Ożóg – przewodniczący zespołu
- Ireneusz Warchałowski – członek zespołu

Skład zespołu kontrolnego został ustalony przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

Zespół kontrolny działał zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Powiatu nr 111/XXI/2007 z dnia 28 listopada 2007r. *w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2008.*

O terminie i przedmiocie kontroli poinformowano Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych pismem z dn. 27.08 2008r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 01.09.2008 do 17.10.2008 roku. W trakcie kontroli dokumenty udostępniał i wyjaśnień udzielał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Tomasz Kieres oraz Księgowa ZDP Pani Beata Więclaw.

**Cel kontroli.**

Celem kontroli była: **realizacja planu kadencyjnego budowy i przebudowy dróg powiatowych na lata 2007-2010**

**Dokumenty odniesienia:**

1. Uchwała Nr 40/VIII/2007 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 kwietnia 2007 roku *w sprawie: zatwierdzenia planu kadencyjnego budowy i przebudowy dróg powiatowych na lata 2007-2010.*
2. Uchwała Nr 56/XI/2007 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 maja 2007 roku *w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego Nr 40/VIII/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 w sprawie: zatwierdzenia planu kadencyjnego budowy i przebudowy dróg powiatowych na lata 2007-2010.*

## **Ustalenia dokonane podczas kontroli:**

Zgodnie z zapisami statutowymi Zarząd Dróg Powiatowych jest jednostką Powiatu Skarżyskiego, przy pomocy której Zarząd Powiatu Skarżyskiego wykonuje swoje obowiązki zarządcy drogi w odniesieniu do dróg powiatowych w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg, zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

Terenem działania Zarządu Dróg Powiatowych jest Powiat Skarżyski obejmujący:

- miasto Skarżysko-Kamienną,
- miasto i gminę Suchedniów,
- gminę Bliżyn,
- gminę Łączna,
- gminę Skarżysko-Kościelne.

Dla Powiatu Skarżyskiego na lata 2007-2010 zgodnie z planem kadencyjnym, przewidziano do realizacji 20 zadań drogowych w tym na poszczególne gminy:

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| 1. Skarżysko-Kamienna  | – 7 zadań   |
| 2. Bliżyn              | – 4 zadania |
| 3. Skarżysko-Kościelne | – 3 zadania |
| 4. Łączna              | – 3 zadania |
| 5. Suchedniów          | – 3 zadania |

**Stan realizacji zadań w poszczególnych Gminach przedstawia się następująco:**

(numeracja zgodna z „Zadaniami do planu kadencyjnego na lata 2007-2010 w zakresie przebudowy dróg powiatowych” Załącznik nr 1).

### **Skarżysko-Kamienna**

1. Przebudowa ulicy Ekonomii.
2. Przebudowa mostu w ulicy 11-go Listopada wraz z przebudową ulicy.
3. Przebudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od ulicy Pięknej do ulicy Łyżwy.
4. Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z budową drugiej jezdni obejmującego ul. Żeromskiego, Sokolą (od ul. Żeromskiego do Al. Niepodległości), Al. Niepodległości (od Al. Piłsudskiego do ul. Szydłowieckiej), ul. Szydłowiecką.

5. Przebudowa ul. Wiejskiej (od ul. Zielnej do ul. Armii Krajowej), ul. Armii Krajowej, ul. Krasińskiego (od Armii Krajowej do Al. Piłsudskiego) oraz przebudowę skrzyżowania ulic: Krasińskiego, Armii Krajowej, Konarskiego, i Powstańców Warszawy rondo.
6. Przebudowa wraz z budową drugiej jezdni Al. Piłsudskiego, (od Al. Tysiąclecia do Al. Niepodległości)
7. Przebudowa ul. Krasińskiego na odcinku od Al. Tysiąclecia do Al. Niepodległości.

**Ad. 1.** Zlecono projekt budowlano wykonawczy na przebudowę ulicy na długości 1,2 km z terminem realizacji do 31 grudnia 2008r. W związku z zaangażowaniem środków UE wymagane jest pozwolenie na budowę.

**Ad. 2** Stan zaangażowania robót 50%, przewiduje się zakończenie realizacji zadania na koniec listopada 2008r.

**Ad. 3** Planowana realizacja przebudowy ulicy na odcinku długości 0,6 km w latach 2009-2010.

**Ad. 4** Planowana realizacja przebudowy ulicy Żeromskiego w 2009r. Dalsza część zadania w miarę posiadanych środków. Łącznie budowa ulic na długości 3,2 km.

**Ad. 5** Na realizację zadania planuje się złożyć wniosek w ramach RPO. Planowany termin przebudowy około 2 km ulicy to rok 2010.

**Ad. 6** Przewidywana realizacja zgodnie z Planem kadencyjnym. Planuje się budowę ulicy na długości 0,3 km wraz z „małym rondem”.

**Ad. 7** Inwestycja dotycząca przebudowy ulicy na długości 0,3 km wykonana w 99%. Termin zakończenia 30 październik 2008r.

Ze wszystkich 7 zadań kadencyjnych przewidzianych do realizacji na terenie miasta Skarżysko-Kamienna, tylko jedno dotyczące przebudowy ul. Krasińskiego na odcinku od Al. Tysiąclecia do Al. Niepodległości znajduje się na ukończeniu ze stanem realizacji określanym przez Dyrektora ZDP na poziomie 99%.

Kolejne zadanie, a mianowicie przebudowa mostu w ulicy 11-go Listopada wraz z przebudową ulicy zrealizowano w około 50%. Planowany termin wykonania inwestycji to koniec listopada 2008r.

Dla pozostałych 5 pozycji planu kadencyjnego w odniesieniu do miasta Skarżysko-Kamienna stan realizacji zadań określa się na poziomie zerowym. Jedynie w dwóch przypadkach, a mianowicie przebudowy ul. Ekonomii oraz części zadania 5, dotyczącej

budowy „małego ronda” na skrzyżowaniu ulic: Armii Krajowej, Krasińskiego, Konarskiego i Powstańców Warszawy opracowywany jest projekt techniczny. Na realizację w/w zadań niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych w kwocie około 23,5 mln. zł.

Aktualnie stan realizacji kadencyjnych zadań drogowych dla miasta Skarżysko-Kamienna określa się na poziomie 21 %.

### **Bliżyn**

1. Budowa mostu na rz. Kamiennej w miejscowości Henryków.
2. Przebudowa drogi nr. 0446T Bliżyn – Sorbin – Odrowążek.
3. Przebudowa drogi nr. 0443T Bliżyn – Ubyszów – Majdów.
4. Przebudowa drogi nr 0441T Mroczków – Rędocin.

**Ad. 1** Zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu a Wójtem Bliżyna. Planuje się wystąpienie o przyznanie dofinansowania na realizację zadania do Ministra Finansów ewentualnie wniosek do RPO. Przewidywane zakończenie budowy mostu stałego to koniec roku 2009.

**Ad. 2,3,4** Realizacja w ramach posiadanych środków i/lub podpisanych porozumień. Łącznie przewiduje się przebudowę 18,6 km dróg.


W odniesieniu do Gminy Bliżyn wyłącznie dla zadania 1 dotyczącego budowy mostu na rzece Kamiennej w miejscowości Henryków opracowany został projekt budowlany oraz ZDP jest w posiadaniu pozwolenia na budowę. Pozostałe zadania ZDP planuje realizować w miarę posiadanych środków lub podpisanych w przyszłości porozumień. Niezbędna kwota do realizacji wszystkich zaplanowanych zadań to około 14,6 mln. zł.

Stan zaawansowania robót łącznie dla wszystkich zadań w Gminie Bliżyn jest na poziomie 0%.

### **Skarżysko-Kościelne**

1. Przebudowa drogi nr 0576T Skarżysko-Kamienna – Majków – Parszów.
2. Przebudowa drogi nr 0573T Majków – Marcinków – Wąchock.
3. Przebudowa drogi nr 34478 /Sadek/ - Kierz Niedźwiedzi - /Trąbowiec/.

**Ad. 1** Zlecono projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi na odcinku 4 km

1,7 km  
  
4

z terminem realizacji do końca 2008r. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO.

**Ad. 2** Realizacja ramach posiadanych środków. Planuje się przebudowę 4 km. odcinka drogi.

**Ad. 3** W roku 2009 planuje się zlecenie wykonania dokumentacji przebudowy drogi na długości 4,2 km..

Dla Gminy Skarżysko-Kościelne plan kadencyjny przewiduje trzy zadania. Dla zadania 1 dotyczącego przebudowy drogi nr 0576T Skarżysko-Kamienna – Majków – Parszów realizowany jest projekt techniczny z terminem wykonania do 31 grudnia tego roku.

Dla pełnej realizacji zaplanowanych dla gminy zadań niezbędna jest kwota 9,7 mln. zł.

Stan zaawansowania realizacji inwestycji zgodnych z planem kadencyjnym dla Gminy Skarżysko-Kościelne wynosi 0 %.

#### **Łączna**

1. Przebudowa ciągu dróg nr 0591T Łączna – Jęgrzna – Gózd.
2. Budowa drogi nr 0595T w miejscowości Klonów.
3. Przebudowa drogi nr 0307T w miejscowości Zalezianka.

**Ad. 1** Złożony wniosek o przebudowę drogi uzyskał pozytywną ocenę formalną. Obecnie znajduje się w trakcie oceny merytorycznej. Termin przebudowy dróg na długości 3,860 km określa się na rok 2011.

**Ad. 2** W roku 2007 wykonano 632 m bieżące przebudowy, pozostało do wykonania druga warstwa dywanika bitumicznego i roboty wykończeniowe. (realizacja około 70%)

**Ad. 3** W ramach posiadanych środków ZDP planuje przebudowę drogi na długości 4,7 km.

Dla Gminy Łączna z trzech zaplanowanych zadań w trakcie realizacji jest zadanie 2 tj. budowa drogi nr 0595T w miejscowości Klonów. Inwestycja wykonywana jest od 2005r. ze stanem realizacji na dzień dzisiejszy około 70%. Pozostałe zadania na dzień dzisiejszy nie są realizowane. Do ich wykonania niezbędne jest zaangażowanie środków finansowych w kwocie około 15,9 mln. zł.

Dla Gminy Łączna stan realizacji zadań określa się na poziomie 23 %.

### **Suchedniów**

1. Przebudowa drogi nr 0578T Suchedniów – Parszów.
2. Przebudowa ul. E. Peck
3. Przebudowa ul. Jasnej

**Ad. 1** W 2007r zakończono przebudowę drogi na odcinku o długości 6,8 km. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

**Ad. 2** Zadanie w trakcie realizacji. Stan zaawansowania robót około 90%, planowany termin zakończenia przebudowy 1 km ulicy to 31 październik 2008r.

**Ad. 3** Realizacja będzie wykonywana w ramach posiadanych środków. ZDP zakłada przebudowę ulicy na długości 0,7 km.

W odniesieniu do Gminy Suchedniów zadanie 1 przebudowa drogi Suchedniów - Parszów zostało zrealizowane w 100%. Zadanie 2 Przebudowa ulicy Emilii Peck jest w trakcie realizacji ze stanem zaawansowania robót na poziomie 90%. Dla pełnej realizacji zadań w Gminie Suchedniów niezbędna jest kwota 700 tys zł.

Stan realizacji planu kadencyjnego w odniesieniu do Gminy Suchedniów wynosi 63 %.

W trakcie kontroli zespół kontrolny zapoznał się z rocznymi planami dochodów i wydatków budżetowych Zarządu Dróg Powiatowych na lata 2007 - 2008 oraz limitami wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Zespół kontrolny otrzymał od Dyrektora ZDP Pana Tomasza Kieresa Protokół Kontroli Zarządu Dróg Powiatowych przeprowadzonej przez NIK Delegatura w Kielcach.

Powyższe dokumenty stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Zespół kontrolny nie analizował realizacji inwestycji wykraczających poza zadania zawarte w planie kadencyjnym.

### **Wnioski:**


Plan kadencyjny budowy i przebudowy dróg powiatowych na lata 2007-2010 zakłada realizację dwudziestu zadań drogowych. Na chwilę obecną w pełni zrealizowano jedno zadanie, a dwa zadania znajdują się na ukończeniu. Poza tym realizowane są kolejne dwie pozycje planu kadencyjnego ze stanem realizacji 50 i 70 %. Pozostałe 15 zadań ZDP planuje realizować w późniejszych terminach. Na ich realizację niezbędne jest bowiem zabezpieczenie środków finansowych w kwocie około 64,4 mln. zł. Zdaniem zespołu kontrolnego zabezpieczenie takiej kwoty w budżecie ZDP wydaje się być niemożliwe. Do pełnej realizacji zaplanowanych zadań niezbędne jest zaangażowanie środków zewnętrznych.

Stan realizacji planu kadencyjnego na chwilę obecną określa się na poziomie 20 %, co poważnie zagraża wykonaniu zaplanowanych dla obecnej kadencji zadań drogowych.

W odniesieniu do poszczególnych gmin najgorsza sytuacja na chwilę obecną występuje w Gminach Skarżysko-Kościelne oraz Bliżyn, tam do chwili obecnej nie zrealizowano żadnego zadania zawartego w planie kadencyjnym. Najlepsza sytuacja dotyczy Gminy Suchedniów. Tam realizacja planu wydaje się być niezagrażona.


Protokół sporządził przewodniczący zespołu kontrolnego:

Marcin Ożóg

.....  



Podpisy członków zespołu kontrolnego:

Ireneusz Warchałowski

.....  


Otrzymałem Dyrektor ZDP:

Tomasz Kieres

.....  
 data: 27.10.08.....



### **Załączniki:**

1. Zadania do planu kadencyjnego na lata 2007-2010 w zakresie przebudowy dróg powiatowych (stan na dzień 01.09.2008r.)
2. Plan jednostkowych dochodów i wydatków budżetowych na 2007 rok dla Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej.
3. Tabela: Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009.
4. Tabela: Zadania inwestycyjne roczne w 2007r.
5. Wykonanie planu wydatków za rok 2007.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków strukturalnych i Funduszy Spójności.
7. Plan jednostkowych dochodów i wydatków budżetowych na 2008 rok dla Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej.
8. Tabela: Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010.
9. Tabela: Zadania inwestycyjne roczne w 2008r.
10. Protokół Kontroli Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej przeprowadzonej przez NIK Delegatura w Kielcach.
11. Wystąpienie Pokontrolne NIK Delegatura w Kielcach.
12. Informacja ZDP o sposobie wykorzystania i wykonania wniosków oraz podjętych działaniach (Pismo ZDP kierowane do NIK Delegatura w Kielcach).